

AÇÃO		Encargos Sociais Desonerados		Data Base:	NOV/2019
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		HORISTA: 86,61% MENSALISTA: 49,67%		BDI:	27,00%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL					
ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00% R\$ 5.302,95	33,00% R\$ 5.302,95	34,00% R\$ 5.463,65	R\$ 16.069,55
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 7.016,42			R\$ 7.016,42
3	POÇO TUBULAR - 300 M	60,00% R\$ 82.173,22	40,00% R\$ 54.782,14		R\$ 136.955,36
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE			100,00% R\$ 40.234,23	R\$ 40.234,23
5	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO		50,00% 3.629,21	50,00% 3.629,21	R\$ 7.258,41
6	ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO DE 8,00M DE ALTURA COM 03 PILARES PARA RESERVATÓRIO DE 15.000 L EM FIBRA DE VIDRO E COMPONENTES		70,00% R\$ 19.669,63	30,00% R\$ 8.429,84	R\$ 28.099,47
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		50,00% 51.065,67	50,00% 51.065,67	R\$ 102.131,33
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES		50,00% 3.565,50	50,00% 3.565,50	R\$ 7.131,00
9	CERCA DE PROTEÇÃO			100,00% 4.759,56	R\$ 4.759,56
10	SERVIÇOS FINAIS			100,00% 780,76	R\$ 780,76
VALOR SIMPLES		94.492,59	138.015,09	117.928,41	350.436,09
PERCENTUAL SIMPLES		26,96%	39,38%	33,65%	
VALOR ACUMULADO		94.492,59	232.507,68	350.436,09	
PERCENTUAL ACUMULADO		26,96%	66,35%	100,00%	